

Kábelrekonstrukció közben történt kvázi baleset

Kvázi baleset időpontja

Baleset helyszíne

Érintett vállalat

Aktuális/potenciális súlyosság
*Halálos (S4), Életveszélyes (S4), Súlyos (S3),
HiPo (P4)*

S0/P1 Valós kvázi baleset, alacsony potenciál

Munkatárs/Vállalkozó/3-k fél

Vállalkozó

A baleset rövid leírása

Egy középvezettségű kábelrekonstrukció közben a vállalkozó árokásó csapata egy „szárnyas aknát” talált a nyomvonalon a munkaterületen. A helyszínre a Rendőrség és a Katasztrófavédelem kivonult.

A napi munkafeladat nyomvonal ásás volt. A munkaterületen 7 fő tartózkodott. A munka közbeni földelhordás során két szárnyas aknát találtak, az elsőt a kanálban vették észre a másik már a konténerben volt. A munkavezető azonnal leállította a munkát majd értesítették a rendőrséget, illetve a vállalkozás projektirányítóját aki intézkedett a terület elhatárolásáról és az eseményt jelezte az ELMŰ-s projektirányítónak. A rendőrség értesítése azonnal megtörtént, akik a kikerkezést követően a intézkedtek a továbbiakról. A helyszínre a Katasztrófavédelem is kivonult.



Tanulságok

- Hasonló váratlan és veszélyes szituációban a munkavégzés azonnali leállítása a helyes lépés.
- Értesíteni kell a rendőrséget és a katasztrófavédelmet.
- Az érintett területet körbe kell határolni.
- Meg kell várni, hogy a veszélyes tárgyat elszállítsák.

Földmunkánál bárhol előfordulhat veszélyes szituáció (bomba kiásás, gázvezeték elfúrás, KÖF kábelsértés), ezért légy nagyon körültekintő!

Amennyiben ehhez hasonló váratlan eset történik, azonnal le kell állítani a munkavégzést!

Biztonságosan határold körbe az érintett területet!

Azonnal értesítsd a Rendőrséget!

A talált aknát ne mozgasd, ne érh hozzá, őrizd ameddig a Rendőrség/Katasztrófavédelem meg nem érkezik!