

Tanuljunk hibáinkból!

e-on

Tanuljunk hibáinkból!

Mi történt?

5 fős munkacsoport egy sérült bakoszlop cseréjét végezte. Az új oszlop alapgyödrét közvetlenül a régi mellett, a kiefeszült hálózat nyomvonalában akarták kialakítani. 1,5 méter mélységnél minden előjel nélkül (védőcső, jelzőszalag) a markológép kanala megsértette a szabadvezeteki hálózat biztonsági övezetében létesített 90 mm átmérőjű, középnomású, elosztó gázvezetékét.

Mikor és hol történt?

2012. 04. 27-én, az ETI Nyíregyháza Áramhálózati üzem területén.



Miért történt?

A gázvezeték kivitelezési munkái során az előírt védőtávolságokat nem tartották be, a meglévő kiefeszült hálózat oszlopának betongyámját 1m távolságon belül megközelítették (a gázvezeték a betongyámhoz hozzáért), egyéb műszaki intézkedést (pl. védőcsövet) nem alkalmaztak.

Hogyan lett volna mindez elkerülhető?

Ha a gépi földmunkavégzés nem történik az elosztóvezeték 2m-es övezetén belül, és van egyeztetés a gázvezeték üzemeltetőjével a tervezett munkáról, illetve annak helyéről.

Milyen lényegi intézkedést hoztunk?

A beruházási, karbantartási munkavégzések szervezésére, előkészítésére, lefolytatására belső utasítást dolgoztunk ki. Az érintett kiefeszült hálózat oszlopain egyértelműen jelöltük a gázvezeték közelségét.

Szerinted ez most is aktuális lehet?

Neked volt-e hasonló élményed, amikor akár az ellenőrzéssel megelőztél egy ilyen esetet, vagy csak a szerencsén múlt, hogy nem történt baleset?

